

附件4：截至2024年8月31日电源项目配套电网工程投产计划及建设进度

序号	工程名称	工程建设进度	投产计划
1	青山750千伏变电站1#主变扩建工程	土建施工完成总量的100%，电气安装完成总量的98%，调试验收完成总量的98%。	2024年10月
2	妙岭750千伏变电站1#主变扩建工程	已开工。土建施工完成总量的56%。	2025年9月